

令和 7 年 11 月 25 日

総務大臣 林 芳正 殿

岡山県倉敷市中島 2661-1
株式会社倉敷ケーブルテレビ
代表取締役社長 伊藤 享

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 3 年 7 月 3 1 日
- (2) サービス開始日: 令和 3 年 7 月 3 1 日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目標 （目標年度）	（実績値/目標値）				
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度 （令和 7 年 9 月末）
家庭用 Wifi の設置数	40 個 （令和 7 年度）	50/32	51/34	60/36	66/38	71/40

※

（参考）

提供可能回線 数	利用回線数				
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和 7 年度 （令和 7 年 9 月末）
144回線	66回線	84回線	105回線	202回線	210回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

普及促進のため、初年度に限りインターネット契約加入料・工事費無料のキャンペーンを実施。

4. 評価

インターネット契約加入料・工事費無料のキャンペーンなどの取組を実施した結果、家庭用Wi-Fiの設置数の目標については令和3年度中に達成することができた。令和7年9月末時点では、目標40台に対して71台の設置を達成しており、達成率は約178%となっている。

また、中間評価の段階（令和5年度末）では、利用回線数が105回線であったが、その後加入者が増加し、提供可能回線数の144回線を超えた。そのため、自主事業により引込クロージャを増設し、提供可能回線数を増加させている（現状の提供可能回線数は312回線である）。

令和7年9月末時点では、目標144回線に対して210回線の利用があり、達成率は約146%となっており、計画を大きく上回る状況となっている。